

# Aktueller Baufortschritt

// 4. Quartal 2017

**Wichtiger Hinweis zur Baustellenbegehung:**

Aus Versicherungs- und Haftungsgründen ist eine Begehung der Baustelle ohne vorherige Anmeldung, ohne entsprechender Sicherheitskleidung sowie der Begleitung eines Mitarbeiters von uns vor Ort strengstens untersagt. Um einen sicheren und reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, ist es daher zwingend erforderlich, uns sämtliche Vor-Ort-Termine mind. 48 Stunden im Vorfeld anzuzeigen, damit wir die Koordination übernehmen können. Die Bauleitung ist angewiesen, unangemeldete Gäste der Baustelle zu verweisen!

Die Rohbauarbeiten in den Häusern 1 und 2 sind abgeschlossen. In beiden Häusern werden nun die Fenster eingesetzt und es finden abschließende Arbeiten am Dachstuhl statt.

Die Entkernungsarbeiten in den Häusern 3 und 4 sind ebenfalls weitestgehend abgeschlossen. Die Rohbauarbeiten haben auch dort bereits begonnen.



Haus 1 Einbau der Fenster und Arbeiten am Dach



Haus 2 Vorbereitung für den Fenstereinbau




Haus 4 Nach der Entkernung



Haus 3 Rohbauarbeiten in vollem Gange

WAS PASSIERT AUF DER BAUSTELLE?



# Aktueller Baufortschritt

// 4. Quartal 2017

In den Häusern 5 und 6 haben die Entkernungsarbeiten in der 50. KW 2017 begonnen.

**Ausblick**  
 Im 1. Quartal 2018 werden die Dacharbeiten im 1. Bauabschnitt beendet. Durch den Einbau der Fenster wird der Rohbau geschlossen. Die Sanitär- und Elektro-Installationsarbeiten beginnen.



Haus 1 Nach Fenstereinbau



Haus 1 Materiallager



Haus 5 Entkernung in der 50. KW 17 begonnen



Erschließung Gesamtliegenschaft auf der Rückseite



Haus 2 Fenstereinbau

WAS PASSIERT AUF DER BAUSTELLE?

<p><b>Vor der Sanierung //</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kauf der ehemaligen Kasernenanlage, Projektierung und Planungsarbeiten</li> </ul>	<p><b>Vorbereitungsarbeiten //</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufräumarbeiten</li> </ul>	<p><b>Verkaufsstart //</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>des 1. Bauabschnittes Haus 1 und 2 im Juni</li> <li>des 2. Bauabschnittes Haus 3 im November</li> </ul>	<p><b>Erste Bautätigkeiten //</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Baustelleneinrichtung; Entkernungs- und Rohbauarbeiten Haus 1</li> <li>Entkernungsarbeiten Haus 2</li> </ul>	<p><b>Bautätigkeiten //</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rohbauarbeiten und Dacharbeiten im 1. Bauabschnitt abgeschlossen, Fenster werden eingesetzt, letzte Dachstuhlarbeiten; finale Entkernungsarbeiten Haus 3+4; Entkernungsarbeiten Haus 5+6 begonnen</li> </ul>	<p><b>Ausblick //</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacharbeiten im 1. Bauabschnitt beendet, Einbau der Fenster &amp; Schließung des Rohbaus</li> <li>Installationsarbeiten Sanitär &amp; Elektro</li> </ul>
2013	2015	Juni/ November 2016	4. Quartal 2016	4. Quartal 2017	1. Quartal 2018